

达州市转移支付（中央水污染防治专项资金）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021年度中央水污染防治资金				
中央主管部门		财政部、生态环境部				
地方主管部门		四川省生态环境厅		实施单位	达州市生态环境局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1210	0	0.00%	
		其中：中央补助	1210	0	0.00%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	已中央资金为引导，支撑推动建立健全渠江流域横向生态保护补偿机制，引导促进加大对渠江流域生态环境保护投入，有效改善流域生态环境质量。			建立市级横向生态补偿保护机制，渠江流域生态环境质量得到持续改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立横向生态保护补偿机制的流域梳理	1	1	
		质量指标	流域横向生态保护补偿机制政策完整度	同时签订协议和配套实施方案	签订协议和配套实施方案	
		时效指标	机制建立时间	2021年底前完成	已完成	
	效益指标	社会效益指标	加大生态环境保护投入，有效改善环境质量，营造良好人居环境，使人民获得感提升	有效提高	80%	资金下达时间为2021年12月，目前正加快推进项目建设
		生态效益指标	渠江流域生态环境质量	持续改善	80%	资金下达时间为2021年12月，目前正加快推进项目建设
		可持续影响指标	流域绿色发展水平	持续提高	80%	资金下达时间为2021年12月，目前正加快推进项目建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对流域横向生态保护补偿机制实施效果的满意度。	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. 有关市（州）根据文字提示，填写“年度指标值”、“全年完成值”等列有关情况。

达州市转移支付（中央农村环境整治资金）绩效目标自评表



转移支付（项目）名称		2021年度中央农村环境整治专项资金				
中央主管部门		财政部、生态环境部				
地方主管部门		四川省生态环境厅		实施单位	达州市万源生态环境局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1585	0		0%
		其中：中央补助	1585	0		0%
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	通过该项目工程实施，有效改善任河流域（万源段）农村人居环境，流域COD、氨氮、总氮、总磷等主要污染物指标得到削减；通过生活污水和生活垃圾整治工程，为万源市其他环境保护工程提供技术示范。			正在组织开展项目前期工作，序时推动项目建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成环境整治的建制村数量（个）	23	0	专项资金于2021年底下达，项目正在加紧推进
			农村污水处理设施建设数量（处）	37	0	专项资金于2021年底下达，项目正在加紧推进
			新建污水管网长度（Km）	48.125	0	专项资金于2021年底下达，项目正在加紧推进
			增设垃圾收纳箱数量（个）	234	0	专项资金于2021年底下达，项目正在加紧推进
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	预计100	项目正在建设中
			完成环境整治的村庄污水治理率（%）	60	预计60	项目正在建设中
			完成环境整治的村庄生活垃圾无害化处理率（%）	≥90%	计划≥90%	项目正在建设中
			饮用水达到卫生合格标准的比例	≥90%	计划≥90%	项目正在建设中
		时效指标	项目开工率%	100	100	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	12884	计划12884	项目正在建设中
		生态效益指标	新增村庄生活污水处理能力（立方米/日）	989.47	预计989.47	项目正在建设中
			新增村庄生活垃圾转运能力（吨/日）	7.74	预计7.74	项目正在建设中
			削减COD（吨/年）	230	预计230	项目正在建设中
			削减NH3-N（吨/年）	33	预计33	项目正在建设中
			削减TP（吨/年）	9	预计9	项目正在建设中
		可持续影响指标	工程设施稳定运行率%	100	预计100	项目正在建设中
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满程度	≥90%	≥90%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
5. 有关市（州）根据文字提示，填写“年度指标值”、“全年完成值”等列有关情况。

达州市转移支付（中央土壤污染防治专项资金）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021年度中央土壤污染防治专项资金				
中央主管部门		财政部、生态环境部				
地方主管部门		四川省生态环境厅	实施单位	四川省财政厅 四川省生态环境厅		
项目资金（万元）			全年预 算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	286	79.18		27.69%
		其中：中央补助	286	79.18		27.69%
		地方资金				
		其他资金				
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	支持开展建设用土地土壤地块调查、治理修复等项目；强化土壤污染防治重点监管单位隐患排查、自行监测、问题整改；促进完成上级下达目标任务。			完成土壤地块详细调查项目一个		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数	2	1	未完成项目资金下达时间为2021年12月，目前正在加快推进
			调查评估污染土地面积（亩）	52	52	
			采集（土壤）点位（个）	233	233	
		质量指标	项目按时开工率（%）	100%	100%	
			污染地块安全利用率	>90%	>90%	
		时效指标	2021年任务落实率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	逐年提高	100%	
		生态效益指标	土壤污染状况改善情况	摸清调查区土壤污染状况	1000%	
		可持续影响指标	涉重金属重点行业工艺装备和污染治理水平	总体稳定	1000%	
			土壤生态环境质量稳定达标率	调查区域监测数据为后续土壤污染风险管控修复工作提供支撑	1000%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
5. 有关市（州）根据文字提示，填写“年度指标值”、“全年完成值”等列有关情况。

达州市转移支付（中央大气污染防治资金）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021年度中央大气污染防治专项资金				
中央主管部门		财政部、生态环境部				
地方主管部门		四川省生态环境厅		实施单位	达州市生态环境局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	6614.37	5166.57		
		其中：中央补助	2775	1327.2		
		地方资金	0	0		
		其他资金	3839.37	3839.37		
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	以中央资金为引导，通过支持工业污染源深度治理、移动源污染防治监管、大气污染监管能力建设等重点工作，不断削减污染物排放总量，促进全市环境空气质量持续改善，完成上级下达目标任务。			通过支持的项目实施，全市环境空气质量明显改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数	6	6	
		质量指标	项目按时完成率	100%	34%	加快推进项目实施
			购置设备验收合格率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	
		经济效益	带动地方财力和社会资本投入（万元）	3839.37	3839.37	
		生态效益指标	PM2.5年均浓度	达到国家下达目标要求	同比下降2.8%	
			空气质量优良率	达到国家下达目标要求	90%	
		可持续影响指标	促进辖区环境空气质量改善	明显改善	基本达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满程度	≥85%	≥85%	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
5. 有关市（州）根据文字提示，填写“年度指标值”、“全年完成值”等列有关情况。